

# Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ December 2023 ♦ Avdelning NCC Civil south east



## Projektinformation

Under December månad slog vintern till med full kraft. Produktionen på bl.a. strandparken där finplanering är en del fick omplaneras och styras om mot mer lämpliga vinterarbeten. Långbryggans pålar är färdigjusterade och nu monteras isskydden runt pålarna. Vi har kunnat riva och återställa de tillfälliga ytorna vid gamla grusplanen.

Träddungen mot öster har gallrats och ger nu en bättre insyn från strandgatan. Pirhuvudets kommande konstutformning är nu klar och vi projekterar nu efter dessa förutsättningar. Vi startar upp trallytan norr om noden med L-stöd montage.

## Vad händer framöver

Finplanering av strandpromenad pausas tills vädret tillåter finplanering. Vi jobbar vidare med noden. Arbeten med spängerna i vattenparken fortsätter med trappsteg och ramper. Trallytan norr om noden grundläggs vidare med L-stöd. Långbryggan produktion fortsätter med gjutningar och montage av isskydd och stål.

### Pågående byggdelar

- Vattenpark GC väg och spänger
- Strandpromenad, elarbeten
- Pir projektering av pirhuvudets konstverk
- Isskydd för långbryggan monteras
- Noden, montage av L-stöd och fyllningsarbeten.

# Framnäs strandpark

## Betongarbeten Nod



Noden montage av L-stöd för kommande trallyta.

Trallytan norr om noden är nu igång med grundläggning, L-stöd i betong monteras ut mot vattnet och dessa skall användas för att bära upp träkonstruktionen men också fungera och skapa ett skydd mot vattnet för konstruktionen. Dessa arbeten pågår till januari 2024.

## Långbrygga



Stålpålar installeras samt iskydd