

Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ Maj 2023 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Projektinformation

Invigningen av småbåtshamnens nya inlopp har genomförts och det var en mycket lyckad dag med fint väder och glada besökare. Nu kommer betongarbeten fortsätta ute på pirhuvudet och vi ska nu påbörja bottenplattan. Vid noden är vi klara med bottenplattan och väggarna, just nu återstår produktion på de anslutande mursektionerna. Utmed strandpromenaden jobbar vi vidare med muren och vi har nu bara 4 st sektioner kvar. Trapporna som skall ta badgäster från sandstranden ner i vattnet monteras i slutet av maj. Betongytorna är fogade och klotterskyddade och den LED belysning som ska visa muren monteras just nu.

Pågående byggdelar

- Finplanering vattenpark
- Formning armering och gjutning betongmur strandpromenad
- Pirutbyggnad inklusive pirhuvud
- Terrassering av sandstrand samt montage av trappor.
- Formning, armering och gjutning väggar och murar vid noden

Vad händer framöver

Finplanering av strandpromenad och sandstrand är igång vi monterar trappor, L-stöd och granitdetaljer. Betongmuren är klar till 90% och fortsätter enligt plan. Spängerna i vattenparken kommer påbörjas. Metodval och planering för långbryggan är klar.

Framnäs strandpark

Betongarbeten vid noden



Full fart på produktionen med betongmuren
Formning, armering och gjutning, uppdatering 28/4

Betongarbeten vid noden är färdigt till ca 50%, den delen som kommer sticka ut i vattnet är fullt färdig och just nu arbetar vi med de anslutande sektionerna från de murar som omgärdar området. Vi beräknar vara klara till v27 2023 med dessa arbeten.

Sandstranden finplanering



Montage av trappor vid sandstranden